



Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Więcbork na lata 2010 – 2015”

Okres sprawozdawczy:

Od 1 lipca 2010 r.	Do 31 maja 2013 r.
--------------------	--------------------

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania	Michał Bąk – Kierownik Referatu ds. inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami/ Urząd Miejski w Więcborku Paweł Węgrzyn – Pomoc administracyjna/ Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku
2.	Osoby odpowiedzialne za weryfikację sprawozdania	Iwona Sikorska – Zastępca Burmistrza Tomasz Siekierka – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku
3.	Zatwierdził	Paweł Toczko – Burmistrz Więcborka

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

Lokalny Program Rewitalizacji jest jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych dla miasta. Jego wpływ na kształtowanie miasta porównać można do Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Lokalnego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

LPR miasta Więcbork powstał w wyniku dogłębnej diagnozy stanu istniejącego i analizy SWOT. Niebagatelną rolę przy określaniu głównych obszarów problemowych miasta odegrały także konsultacje społeczne oraz nabór kart projektów. Na podstawie tych informacji wyznaczono cel strategiczny LPR oraz cele szczegółowe. Ponadto określono także wskaźniki produktu i rezultatu, planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji LPR. Lokalny



Program Rewitalizacji zawiera również kryteria wyboru projektów, na podstawie których dokonano ich oceny. Ponadto w LPR zawarto opis wdrażania, zarządzania i monitoringu programu. Dokument posiada także plan finansowy. W jednym z załączników do LPR opisano przebieg konsultacji społecznych, jakie towarzyszyły powstawaniu dokumentu.

Obszar objęty programem rewitalizacji w mieście Więcbork wyznaczony został na podstawie porównania wartości szczegółowych wskaźników do kryteriów wyznaczania obszarów rewitalizacji, zawartych w „Wytocznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Wskaźniki te zostały wyliczone zarówno dla wyznaczonego obszaru, jak i dla całego miasta. W ten sposób zidentyfikowano obszary kryzysowe w mieście, gdzie potrzebna jest interwencja w postaci działań rewitalizacyjnych.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Więcbork wyznaczono jeden obszar rewitalizacji, a mianowicie - Śródmieście – stanowiące historyczne centrum miasta.

Projekty infrastrukturalne zapisane w LPR:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym w ciągu spacerowym (promenadzie) w Więcborku,**
- **Rewitalizacja miasta Więcbork - przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (Promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury.**

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym w ciągu spacerowym (promenadzie) w Więcborku”

Okres realizacji projektu:	01.10.2008 r. – 31.12.2010 r.
Koszt całkowity projektu:	191 312,79 zł
Środki własne:	36 889,22 zł
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013:	154 423,57 zł



W dniu 11 czerwca 2010 r., w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP 18/VII/7.1/2009, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym w ciągu spacerowym (promenadzie) w Więcborku*”, w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Dnia 25 czerwca 2010 r. nastąpiło podpisanie umowy i przekazanie placu budowy pomiędzy Gminą Więcbork a spółką WIMAR z Koronowa na w/w zadanie. Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie systemu grawitacyjno – ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej, mającego za zadanie odbiór ścieków bytowych z gospodarstw domowych położonych w ciągu spacerowym nad jeziorem Więcborskim (promenadzie) i ich doprowadzenie do istniejącej kanalizacji w ul. Gen. J. Hallera i dalej do oczyszczalni ścieków w Runowie Kraj. Dnia 27 sierpnia 2010 r. w Więcborku miał miejsce odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania.

Stan techniczny istniejącego terenu przed realizacją inwestycji:

Bliskie sąsiedztwo jeziora i wysoki poziom wód gruntowych powoduje szybkie zapełnianie zbiorników bezodpływowych i niekontrolowane wycieki nieczystości płynnych. Wszystko to wpływa niekorzystnie na wizerunek estetyczny otoczenia.

Uzasadnienie realizacji projektu i jego efekty:

Wybudowanie kanalizacji sanitarnej umożliwiło dalsze zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanej przestrzeni ciągu spacerowego oraz uporządkowanie centrum miasta w strefie ochrony konserwatorskiej. Inwestycja podniosła standard bytowania mieszkańców, polepszyła komfort korzystania z terenu a przede wszystkim uporządkowała gospodarkę ściekową – ochrona środowiska naturalnego.

Podpisanie umowy na dofinansowanie w/w zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 nastąpiło dnia 31 grudnia 2010 r.

2. „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (Promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i



uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury”,

Okres realizacji projektu:	01.06.2011 r. – 28.02.2014 r.
Koszt całkowity projektu:	2 881 878,71 zł
Środki własne:	1 691 632,94 zł
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013:	1 190 245,77 zł

W dniu 30 kwietnia 2012 r., w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP 68/VII/7.1/2011, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. *„Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (Promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury”*, w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 29 listopada 2012 r. Projekt jest w trakcie realizacji. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planowany termin zakończenia realizacji projektu to 28 luty 2014 r. Inwestycja obejmuje następujący zakres prac:

- remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 241 (kl. „Z”) na długości Rynku;
- przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz wymianę nawierzchni dróg i chodników np. z kostki betonowej na kostkę betonową, granitową, kamienną, bazaltową;
- budowę i przebudowę lub remont niezbędnej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi robotami (np. kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz energetycznej itp.);
- montaż małej architektury (m. in. ławki, słupków, koszy parkowych, źródła wodnego, fontanny z osprzętem, tablic informacyjnych, reflektorów ziemnych, donic itp.);
- wymianę i montaż lamp oświetleniowych na stylizowane;



- wykonanie iluminacji świetlnej budynku Kościoła Rzymsko - Katolickiego;
- odtworzenie zniszczonych nawierzchni trawiastych;
- wykonanie rabat, klombów kwiatowych, gazonów i tp.;
- wycinka, przesadzenia oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów;
- wykonanie nowych alejek spacerowych i placów wypoczynkowych dla dzieci i dorosłych z kostki np. kamiennej lub betonowej lub granitowej lub bazaltowej;
- rozbudowę cokółu istniejącego pomnika „Orła Białego”

Uzasadnienie realizacji projektu:

Obszar objęty projektem to część historyczna centrum miasta Więcborka objęta strefą „A” ochrony konserwatorskiej. Głównym celem przebudowy jest stworzenie nowej, bardziej atrakcyjnej przestrzeni publicznej poprzez jej estetyzację i ożywienie funkcjonalności Rynku. Celem projektu jest osiągnięcie kameralnego i eleganckiego wnętrza w skali miasta do którego warto będzie przyjechać. Nowe miejsce, gdzie można się będzie spotkać. Jednocześnie stworzy nową, odmienną przestrzeń w centrum miasta o wysokich walorach estetycznych, co zachęci w większym stopniu niż dotychczas, mieszkańców oraz przyjezdnych, do przebywania w niej, podejmowania wspólnych aktywności i interakcji, czego konsekwencją będzie społeczna integracja i gospodarcze ożywienie tej części miasta. Budynkiem górującym nad rynkiem jest Kościół Rzymsko - Katolicki. Po wykonaniu odpowiedniego podświetlenia stworzy niepowtarzalny efekt iluminacji budynku i placu. Teren zieleni miejskiej został zaplanowany zgodnie ze współczesnymi zasadami sztuki jej kształtowania. Miejsce to ma cieszyć wszystkich mieszkańców Więcborka oraz przyjezdnych, młodszych i starszych. Wszyscy mają w nim znaleźć źródło odpoczynku i wygodną przestrzeń do zabawy na świeżym powietrzu.

Projekty społeczne zaplanowane do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Więcbork na lata 2010 – 2015:

- „interAKTYWNI”
- „Zachowaj trzeźwy umysł”
- „Klub Seniora w gminie Więcbork”
- Promocja aktywności społecznej



W okresie sprawozdawczym realizowane były przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku następujące projekty społeczne:

1. „interAKTYWNI”

Okres realizacji projektu:	01.01.2010 – 31.12.2013 r.
Rok 2010	
Koszt całkowity projektu:	196 334,20 zł
Środki własne:	20 993,70 zł
Środki inne (EFS):	175 340,50 zł
Rok 2011	
Koszt całkowity projektu:	201 784,73 zł
Środki własne:	21 920,01 zł
Środki inne (EFS):	179 864,72 zł
Rok 2012	
Koszt całkowity projektu:	239 529,31 zł
Środki własne:	25 850,71 zł
Środki inne (EFS):	213 678,60 zł
Rok 2013	
Koszt całkowity projektu:	274 158,33 zł
Środki własne:	28 786,63 zł
Środki inne (EFS):	245 371,70 zł

W latach 2010-2012 w projekcie wzięło udział 159 osób z terenu miasta i gminy Więcbork, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia. W 2013 roku w projekcie uczestniczy 51 osób. Łącznie ze wsparcia projektowego skorzystało lub korzysta 27 mieszkańców Śródmieścia.

Projekt zakładał (zakłada) realizację dwóch narzędzi: kontraktów socjalnych i programu aktywności lokalnej, w ramach których odbywały (odbywają się) różnorakie formy wsparcia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową, m.in. warsztaty z doradztwa zawodowego, kursy prawa jazdy kat. B., grupy wsparcia, warsztaty kulinarne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Ponadto realizowane były (realizowane są) działania o charakterze środowiskowym m.in. wycieczki, pikniki integracyjne.



Zastosowane instrumenty przyczyniły się (przyczynią się) do ograniczenia wykluczenia społecznego wśród mieszkańców gminy Więcbork, w tym mieszkańców Śródmieścia.

Projekt pn. „interAKTYWNI”, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Okres realizacji projektu:	01.01.2011 – 30.06.2013 r.
Rok 2011	
Koszt całkowity projektu:	12 912,67 zł
Środki własne:	12 912,67 zł
Rok 2012	
Koszt całkowity projektu:	12 176,47 zł
Środki własne:	12 176,47 zł
Rok 2013	
Koszt całkowity projektu:	7 482,66 zł
Środki własne:	7 482,66 zł

W ramach projektu planowana była organizacja cyklu imprez promujących zdrowy tryb życia. Szczególny nacisk położony był na zapobieganie wśród lokalnej społeczności problemom związanym z nadużywaniem alkoholu, a także kwestią zażywania narkotyków. Programy imprez miały różnorodny charakter. Organizowane imprezy miały formę otwartą dla wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza skierowane były do mieszkańców Śródmieścia. Uczestnikom projektu zaproponowano m.in. rozmowy motywacyjne, konkursy plastyczne na temat uzależnień (szkolne i gminne z nagrodami), zakupiono oraz wykonano we własnym zakresie ulotki, broszury promujące zdrowy i trzeźwy styl życia. Kampania ulotkowa przeprowadzona była głównie w rejonie Śródmieścia. Do szerszego udziału w Rowerowym Rajdzie Radości, Biegu Wiosny zaproszone zostały całe rodziny. W szkołach realizowane były programy profilaktyczne dla młodzieży.

W ramach wszystkich organizowanych przedsięwzięć w okresie realizacji programu (2011-2013), udział wzięło ok 4000 mieszkańców Więcborka (liczba szacunkowa, bowiem większość przedsięwzięć miała formę otwartą). Szacuje się, że w rejonie Śródmieścia w każdym roku w realizacji programu udział brało ponad 100 osób.



Projekt finansowany był ze środków własnych gminy Więcbork.

3. „Klub seniora w gminie Więcbork”

Okres realizacji projektu:	01.01.2010 – 31.12.2013 r.
Rok 2010	
Koszt całkowity projektu:	53 000,00 zł
Środki własne:	3 000,00 zł
Środki inne (EFS):	50 000,00 zł
Rok 2011	
Koszt całkowity projektu:	5 200,00 zł
Środki własne:	5 200,00 zł
Rok 2012	
Koszt całkowity projektu:	36 461,50 zł
Środki własne:	17 661,50 zł
Środki inne (PFRON):	18 800,00 zł
Rok 2013	
Koszt całkowity projektu:	15 383,00 zł
Środki własne:	7 905,00 zł
Środki inne (PFRON):	7 478,00 zł

W latach 2010-2012 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizował projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Więcbork”, którego wdrażanie jest kontynuowane w roku 2013. Koncepcję projektową przygotowano z myślą o seniorach zamieszkujących na terenie miasta i gminy Więcbork, w tym Śródmieścia. Projekt zakładał (zakłada) realizację różnotematycznych spotkań, integracyjnych. W ramach projektu zorganizowano (zorganizuje się) też wyjazdy integracyjno-rekreacyjne.

W latach 2010-2012 w ramach projektu zrealizowano 129 spotkań. W roku 2013 planuje się zorganizować 21 spotkań.

Projekt finansowany był (jest) z różnych źródeł: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, środków własnych i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.



III. AKTUALIZACJE PROGRAMU

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Więcbork na lata 2010 – 2015 został przyjęty UCHWAŁĄ NR XLIX/386/2010 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Więcbork na lata 2010 – 2015 oraz UCHWAŁĄ NR LI/393/2010 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Więcbork na lata 2010 – 2015 (uwzględnienie uwag i zastrzeżeń wykazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na etapie oceny merytorycznej).

Kolejna aktualizacja Programu została przyjęta UCHWAŁĄ NR XX/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Więcbork na lata 2010 – 2015.

Poniżej syntetyczna informacja dot. zmian wprowadzonych w zaktualizowanym dokumencie *Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Więcbork na lata 2010 – 2015*:

- w odniesieniu do pierwotnego brzmienia LPR, zadania przewidziane do realizacji w ramach Działania 7.1 RPO WK-P występujące w dokumencie jako projekty pn. „Przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (Promenady) w Więcborku” oraz „Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury” połączono w jeden projekt pn. „Rewitalizacja miasta Więcbork – przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (Promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury”, zakres rzeczowy nie uległ zmianie,
- zmieniono projekty społeczne z uwagi na fakt braku możliwości pozyskania środków finansowych na realizację pierwotnie założonych projekty, a co za tym idzie, braku możliwości osiągnięcia założonych wskaźników,
- nie zmieniono celów szczegółowych LPR, zmieniono natomiast projekty społeczne, poprzez które te cele zostaną osiągnięte,



- zmieniono wskaźniki produktu i rezultatu realizacji celów szczegółowych Lokalnego Programu Rewitalizacji, dostosowując je do zmienionych projektów społecznych oraz zmienionego wykazu wskaźników dla Działania 7.1 RPO WK-P,
- zamieniono/zaktualizowano plan finansowy dla zadania pn. „Rewitalizacja miasta Więcbork – przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz części ciągu spacerowego (Promenady) w Więcborku oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni Placu Jana Pawła II z wyposażeniem w elementy małej architektury” oraz dla projektów społecznych.

IV. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU

Cele rewitalizacji są usytuowane w sferze społeczno-gospodarczej oraz ekologiczno-przestrzennej i będą osiągane poprzez kompleksowe działania infrastrukturalne, architektoniczno-urbanistyczne oraz społeczne. Konieczne są przedsięwzięcia, które pomogą zatrzymać wzrost stopnia negatywnych zjawisk społecznych (bezrobocie, przestępczość), zapewnią odpowiedni stopień zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców centrum miasta (Śródmieścia) oraz stworzą warunki sprzyjające rozwojowi społecznemu i gospodarczemu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Realizacja działań infrastrukturalnych i społecznych, wskazanych w LPR w postaci konkretnych projektów, pozwoli osiągnąć efekt synergii ich oddziaływania i przyczyni się do rewitalizacji obszaru Śródmieścia w Więcborku.

Przyjęte do realizacji w okresie sprawozdawczym projekty infrastrukturalne realizują Cel strategiczny LPR, określony jako: Poprawa warunków społecznych i infrastrukturalnych obszaru Śródmieścia. Przyczyniają się również do osiągnięcia celów szczegółowych: Zwiększenie poziomu wyposażenia Śródmieścia w infrastrukturę kanalizacyjną, Poprawa atrakcyjności Śródmieścia jako przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej mieszkańców.

Realizowane w okresie sprawozdawczym projekty społeczne przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych LPR, a mianowicie: Zapobieganie marginalizacji i izolacji lokalnej społeczności - Śródmieścia poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Zapobieganie wśród lokalnej społeczności Śródmieścia problemom związanym z nadużywaniem alkoholu, a także kwestią zażywania narkotyków



poprzez promocję zdrowego trybu życia; Zwiększenie integracji społecznej oraz zwiększenie świadomości obywatelskiej i lokalnego patriotyzmu mieszkańców obszaru Śródmieścia poprzez organizację cyklu spotkań dla osób w wieku poprodukcyjnym zagrożonych wykluczeniem społecznym.

KWANTYFIKACJA CELÓW LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Lp.	Cele szczegółowe Lokalnego Programu Rewitalizacji	Wskaźniki produktu i rezultatu realizacji celów szczegółowych Lokalnego Programu Rewitalizacji	Wartość wskaźnika w roku bazowym	Wartość wskaźnika na dzień 31 maja 2013 r.	Wartość wskaźnika w roku docelowym 2015
1	Zwiększenie poziomu wyposażenia Śródmieścia w infrastrukturę kanalizacyjną.	- Długość sieci kanalizacyjnej [m] - Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa [szt.] - Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji [ha] - liczba osób mieszkających na terenach objętych procesem rewitalizacji [szt.]	4530 0 0 0	4725 1 0,758 69	4725 1 0,758 69
2	Poprawa atrakcyjności Śródmieścia jako przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej mieszkańców.	- Liczba zrewitalizowanych obszarów [szt.] - Powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę [ha] - Liczba nowopowstałych/wyremontowanych obiektów małej architektury [szt.] - Powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe [ha] - liczba imprez kulturalno-oświatowych organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem [szt.] - powierzchnia obszarów poddanych	0 0 0 0 0 0	Projekt przyczyniający się do osiągnięcia wskaźników jest w fazie realizacji.	1 0,024 136 0,024 3 1,161



		rewitalizacji [ha]	0		152
		- liczba osób mieszkających na terenie objętym procesem rewitalizacji [osoby]	0		0,691
		- powierzchnia wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym [ha]			
3	Stymulowanie rozwoju organizacji pozarządowych oraz wspieranie podejmowania działalności gospodarczej w Śródmieściu poprzez rozwój usług doradczych poprzez utworzenie w Urzędzie Miejskim w Więcborku stanowiska doradczego.	- Liczba udzielonych porad dla mieszkańców Śródmieścia oraz organizacji pozarządowych [szt.]	0	Projekt przyczyniający się do osiągnięcia wskaźników jest w fazie przedrealizacyjnej.	20
4	Zapobieganie marginalizacji i izolacji lokalnej społeczności – Śródmieścia poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	- Liczba osób zaktywizowanych w wyniku działań rewitalizacyjnych [os.]	0	Projekt przyczyniający się do osiągnięcia wskaźników jest w fazie realizacji.	20
5	Zapobieganie wśród lokalnej społeczności	- Liczba osób, które wzięły udział w zorganizowanych przedsięwzięciach	0	Projekt przyczyniający się do osiągnięcia	50



	Śródmieścia problemom związanym z nadużywaniem alkoholu, a także kwestią zażywania narkotyków poprzez promocję zdrowego trybu życia.	[os.]		wskaźników jest w fazie realizacji.	
6	Zwiększenie integracji społecznej oraz zwiększenie świadomości obywatelskiej i lokalnego patriotyzmu mieszkańców obszaru Śródmieścia poprzez organizację cyklu spotkań dla osób w wieku poprodukcyjnym zagrożonych wykluczeniem społecznym.	- Liczba zorganizowanych spotkań integracyjnych [szt.]	0	Projekt przyczyniający się do osiągnięcia wskaźników jest w fazie realizacji.	100

W obecnej fazie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, z uwagi na fakt, że większość projektów przewidzianych do realizacji jest w fazie realizacyjnej, możliwe było jedynie częściowe osiągnięcie wartości wskaźników związanych z produktami realizowanych projektów. Pomiar rezultatów Programu, rozumianych jako bezpośrednie oddziaływanie podjętych działań na otoczenie społeczno - ekonomiczne, nastąpi dopiero po zakończeniu realizacji poszczególnych przedsięwzięć.